



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไธสง
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ เป็นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลบ้านไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ -
เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลบ้านไธสง จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไธสง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน										
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๓	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบ้านโฮ้ง จุ่มใจ ปีใหม่เมืองบ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๑๗,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๕	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๖	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์บ้าน ป่าปวย หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๗	อุดหนุนโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๘	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่แค่หลวง บ้าน ป่าปวย หมู่ที่ ๓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๙	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๐	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์วัดสัน เจดีย์ หมู่ที่ ๔	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๑๑	อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) แค่หลวงบ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน (ต่อ)										
๑๒	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์และ อนุสาวรีย์ครูบาตรีวิชัย หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๑๓	อุดหนุนโครงการประเพณีปีใหม่เมืองบ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๑๔	อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง,แค่หลวง)บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๕	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์วัดห้วย ห้า หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๑๖	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่แค่หลวง บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๗	อุดหนุนโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๑๘	อุดหนุนโครงการสงกรานต์เดือน ๗ ดับ บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๑๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) บ้านสันตบเต่า หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ บ้านสันตบเต่า หมู่ที่ ๑๗	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๒๑	อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒๒	อุดหนุนโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และสืบชะตาหมู่บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๒๓	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์เจ้า สะเลียมหวานบ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๖	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน (ต่อ)										
๒๔	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๕	โครงการจัดงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูปาศรีวิชัย บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
๒๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระราชทานพระธาตุสุวันฉะมงคลเจดีย์วัดบ้าน โฮ้งหลวง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒๗	โครงการถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๘	โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๙	โครงการสืบสานตำนานແຂ່ງหลวง	๑๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	โอนงบเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท
๓๐	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๓๑	อุดหนุนโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจารีณีกาญจนาภิเษก พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	โอนไปตั้งเป็นโครงการที่ ดำเนินการเองในเดือน เมษายน ๒๕๖๗
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๑ โครงการ		๕๗๐,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐						

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย										
๑	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้ง	๕๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๕,๑๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๔๕,๑๐๐						
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง										
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๙,๓๐๐,๐๐๐	๗,๖๘๙,๑๐๐	๑๑,๖๑๐,๙๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๙๐๐,๐๐๐	๒,๒๖๔,๔๐๐	๓,๖๓๕,๖๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบล บ้านโฮ้ง	๒๐,๐๐๐	๒๘๔,๙๒๐	๑๕,๕๓๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	โอนงบเพิ่ม ๒๘๐,๔๕๐ บาท
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๗	โครงการวันเทศบาล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๘	โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๙	โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Trining)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัด จ้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ต่อ)										
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษี	๘,๐๐๐	๕,๔๕๐	๒,๕๕๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๓๐,๐๐๐	๑๓,๙๗๓	๑๖,๐๒๗	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง (ด้าน สาธารณสุข)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง (ด้านสังคม สงเคราะห์)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๕	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง (ด้าน การเกษตร)	๑๐,๐๐๐	๙๗,๕๘๖	๒๒,๔๑๔	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	โอนงบเพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๑๖	โครงการซ่อมแซมท่อปัดสถานการณ์ฉุกเฉิน ระดับอำเภอ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๗	โครงการซ่อมแซมอัคคีภัยเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๘	โครงการติดตามรณรงค์แก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๙	โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๐	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๑	โครงการวัน อปพร.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ต่อ)										
๒๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็ก)	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๗๐	๑๓,๙๓๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๘๘๕,๘๓๖	๔๘๗,๙๕๑	๓๙๗,๘๘๕	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	อุดหนุนงบประมาณการจัดหาอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๒๘๘,๖๐๐	๖๓๔,๕๒๔	๖๖๔,๐๗๖	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	อุดหนุนโครงการดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนบ้าน ห้วยกาน	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะพัฒนาอาชีพ โรงเรียนบ้านห้วยกาน	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๘	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยโรงเรียน บ้านห้วยกาน	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพโรงเรียนบ้านโฮ้งศิลาภรณ์	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓๐	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา พื้นบ้านด้านดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนบ้านโฮ้ง ศิลาภรณ์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓๑	อุดหนุนโครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ โรงเรียนบ้านห้วยห้า	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓๒	อุดหนุนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ สิ่งแวดล้อมโรงเรียน อีรภานท์บ้านโฮ้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๓๓	โครงการฝึกอบรมนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ด้านภัยยาเสพติดโรงเรียน อีรภานท์บ้านโฮ้ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ต่อ)										
๓๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนธีรกาหนาทบ้านโฮ้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๓๕	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๔,๐๐๐	-	๔๔,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓๖	โครงการปฏิบัติงานฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๑๒,๐๐๐	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท
๓๗	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓๘	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓๙	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔๐	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔๑	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔๒	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔๓	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านดงถาชี หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ต่อ)										
๔๔	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านสันตติเตา หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔๕	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔๖	โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๖๐	๔๙,๙๔๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๖,๑๙๒	๓,๓๘๐๘	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๔๘	โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๔๘ โครงการ		๒๘,๓๕๘,๔๓๖	๑๑,๗๕๗,๒๒๖	๑๖,๖๐๑,๒๑๐						

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ										
๑	โครงการคืนพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	๖๐,๐๐๐	๓๕,๒๒๕	๒๔,๗๗๕	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๔	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๕	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๖	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ ๔	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๗	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๘	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๙	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๐	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านสันตบเต่า หมู่ที่ ๑๗	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๑	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและ ไฟป่า	๕,๐๐๐	๔,๗๒๕	๒๗๕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๑๓	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซ ล่าเซลล์) บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ต่อ)										
๑๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านเกาะ) บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างคันตลิ่งเลียบบ้านน้ำลึก บ้านดงฤาษี หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑๕ โครงการ		๑,๐๒๒,๐๐๐	๖๖,๙๕๐	๙๕๕,๐๕๐						

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง										
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเวทีบริเวณหน้าวัด ห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงออกกำลังกาย บริเวณหน้าวัดห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท
๓	ก่อสร้างถนนเชื่อมทางหลวงสาย ๑๐๖ ลำพูน - ลี่ บริเวณปากซอย ๑ บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔	โครงการต่อเติมกันสาดชนิดเมทัลชีส โดยติดตั้ง เกล็ดซ้อนทับเป็นช่องลมอาคารอเนกประสงค์ บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มสตรี แม่บ้านเกษตรกรบ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๒๔๔,๐๐๐	-	๒๔๔,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๖	โครงการต่อเติมอาคารฌาปนสถานป่าเลไลยก์ บ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างกันพังคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายบ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง ลพ.ถ.๑๖๐๑๒ บ้านสันตบเต่า หมู่ที่ ๑๗	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬา และออกกำลังกาย บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๘	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลบ้านโฮ้ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๑๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี แม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง										
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕๕,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	๓๙,๒๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๑๓ โครงการ		๒,๔๔๔,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	๒,๔๒๘,๒๐๐						
รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ โครงการ		๓๒,๔๗๔,๔๓๖	๑๒,๒๓๗,๘๗๖	๒๐,๒๓๖,๕๖๐						

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๙	๖๖	๑๑	๓๒
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๐.๕๕	๑๐.๐๙	๒๙.๓๖

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)**

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการคมนาคมขนส่ง										
๑	โครงการก่อสร้างศาลาศาสนพิธีภายในฉะบับ สถาน บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๔๕๙,๐๐๐	-	๔๕๙,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโฮ้ง หมู่ที่ ๒	๔๒๔,๐๐๐	-	๔๒๔,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้สูงอายุบ้านดง ถาชี หมู่ที่ ๘	๔๐๓,๐๐๐	-	๔๐๓,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๔ โครงการ		๑,๗๘๖,๐๐๐	-	๑,๗๘๖,๐๐๐						

**สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗**

รายการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนโครงการกรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔	๔	๐	๐
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๐	๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ										
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการ เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๓๔,๕๐๐	๓๒,๑๐๐	๒,๔๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน(วางท่อเมน ประปา) พื้นที่เขตบ้านเกาะ บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ และประตูเปิด ปิดระบายน้ำ บ้านดงฤๅษี หมู่ที่ ๘	๓๒๔,๐๐๐	-	๓๒๔,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ และถม ไหล่ทางบริเวณข้างถนน สายทาง ลพ.ถ๑๖๐๒๔ บ้านดงฤๅษี หมู่ที่ ๘	๗๖,๐๐๐	-	๗๖,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๔ โครงการ		๕๕๔,๕๐๐	๑๔๕,๑๐๐	๔๐๙,๔๐๐						

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการคมนาคมขนส่ง										
๑	โครงการค่าถม-เกรดปรับระดับคันลำเหมืองแม่หละแะ บ้านห้วยกาน หมู่ที่ ๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของใช้ในงานพิธีฌาปนสถานบ้านป่าปวย หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๑๘๑,๐๐๐	-	๑๘๑,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้านห้วยห้า หมู่ที่ ๗	๒๙๗,๐๐๐	-	๒๙๗,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงหลังคาศาลาศาสนพิธีภายในฌาปนสถานบ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๒๑๙,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๖	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	๗๕,๐๐๐	๗๔,๙๐๐	๑๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๗	โครงการซ่อมเมรุเผาศพ บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖	๘๕,๐๐๐	๘๑,๕๐๑.๙๐	๓,๓๙๘.๑๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๗ โครงการ		๑,๒๗๙,๐๐๐	๓๙๓,๔๐๑.๙๐	๘๘๕,๕๙๘.๑๐						
รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ		๑,๘๓๓,๕๐๐	๕๓๘,๕๐๑.๙๐	๑,๒๙๕,๙๙๘.๑๐						

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวนโครงการกรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๑	๕	๐	๖
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๔๕.๔๕	๐	๕๔.๕๕

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครุภัณฑ์)
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร (กองช่าง)	๘,๙๐๐	-	๘,๙๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๓	จัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ (กองช่าง)	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๔	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองสวัสดิการสังคม)	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๕	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (กองสวัสดิการสังคม)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ		๓๑,๙๐๐	๔,๐๐๐	๒๗,๙๐๐						
๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	๘,๐๐๐	๗,๘๙๐	๑๑๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กองคลัง)	๔๐,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองช่าง)	๘,๐๐๐	๗,๘๙๐	๑๑๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
๔	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (กองช่าง)	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบรายงาน		ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๖๗	
๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)										
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองสวัสดิการสังคม)	๔,๑๐๐	-	๔,๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอดำเนินการ
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๖ รายการ		๓๖๐,๑๐๐	๓๒,๔๘๐	๒๘๗,๖๒๐						
รวมทั้งสิ้น ๑๑ รายการ		๓๙๒,๐๐๐	๓๖,๔๘๐	๓๕๕,๕๒๐						

สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครุภัณฑ์)

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนรายการ ที่อนุมัติ	จำนวนรายการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ	จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้ว เสร็จ
จำนวนครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๑	๖	-	๕
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๔.๕๕	๐	๔๕.๔๕